



OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria/adequamento normativo del Campus di Pescara: Aggiornamenti e cronoprogramma

Gli edifici del campus universitario di Pescara sono oggetto di importanti interventi di ristrutturazione ed adeguamento normativo secondo il seguente schema riepilogativo:

1. Realizzazione opere di adeguamento normativo alla prevenzione incendi per gli edifici del campus di Pescara

- Aggiudicazione lavori Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2018 del. Rep. 393/2018, all'ATI - PROM.EDIL di Di Stefano Giorgio - ELECTRIC SYSTEM S.r.l., corrente in Partanna (TP) alla via Castelvetro snc, per un importo di € 833.539,62 + IVA.
- Alla data odierna sono in corso i lavori nei livelli -1, -2 e sono in procinto di proseguire nei livelli superiori

2. Ristrutturazione e messa in sicurezza dei solai del Blocco "C" – Economia

- Aggiudicazione lavori Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2019 del. Rep. 117/2019 all'Impresa NEW ROAD srl, con sede legale in Gugliano in Campania (NA) via S. Nullo n. 8, € 826.044,99 + IVA 22%
- Alla data odierna è in corso, a seguito delle verifiche di legge, la stipula del contratto e la consegna dei lavori. L'inizio dei lavori è previsto per gli inizi di luglio a seguito del trasloco del personale dei Dipartimenti afferenti al Blocco C presso l'appartamento exVerrocchio

3. Realizzazione di opere di adeguamento normativo al superamento delle barriere architettoniche e percettive, campus universitario di Pescara I stralcio

- Aggiudicazione lavori Consiglio di Amministrazione del 22 gennaio 2019 del. Rep. 16/2019 all'ATI KOS S.R.L./IT.EL.GULLI S.R.L. con sede in via P. Mascagni n. 44, Andria (Barletta-Andria-Trani), per un importo di € 165.932,84 + IVA 10%
- Alla data odierna è in corso, a seguito delle verifiche di legge, la stipula del contratto e la consegna dei lavori. I lavori inizieranno successivamente all'approvazione delle pratiche autorizzatorie presso gli enti competenti

4. Rifacimento della copertura in vetro ingresso edificio Aule e Laboratori Architettura, campus di Pescara

- Aggiudicazione lavori Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2018 Rep. 389/2018, all'Impresa EDILCOSTRUZIONI GROUP srl corrente in Montorio al Vomano (TE) al viale Duca degli Abruzzi n. 40, per un importo di € 203.732,07 + IVA 22%
- I lavori inizieranno successivamente all'approvazione delle pratiche autorizzatorie presso gli enti competenti

5. Impianti di climatizzazione inverno/estate edificio principale campus Pescara

- Autorizzazione Consiglio di Amministrazione del 5 marzo 2019, con deliberazione Rep. n. 64/2019, dei servizi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti di climatizzazione inverno/estate dell'edificio principale del campus di Pescara da parte della GUERRATO
- I lavori inizieranno presumibilmente nella seconda metà del mese di giugno per essere ultimati entro il 31 ottobre 2019 per consentire l'accensione degli impianti nella prossima stagione invernale.

6. Ridistribuzione funzionale degli spazi da destinarsi alle associazioni studentesche - Livello -1 - Edificio Linque e Polo Micara - Campus Universitario Pescara
- Aggiudicazione lavori alla Ditta RIABITARE di FUGGETTA geom. ALESSANDRO corrente in Chieti alla Via Solferino n. 28, per un importo di € 23.240,64, in corso di stipula contratto
 - Inizio lavori previsto per gli inizi di luglio
7. Ampliamento del Campus Universitario di Pescara: Sistemazione Corridoio verde e nuove aree esterne
- Autorizzazione affidamento incarico Progetto esecutivo, Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2018 Rep. 384/2018 – Importo progetto € 1.350.000=
 - In fase di aggiudicazione gara servizi di progettazione.
8. Manutenzione straordinaria delle facciate e delle coperture dell'Edificio principale del campus di Pescara
- Autorizzazione indizione gara affidamento Progettazione definitiva-esecutiva, Dir. Lavori e Coordinamento sicurezza, Consiglio di Amministrazione del 17 luglio 2018 Rep. 330/2018 - Importo progetto € 500.000,00=.
 - In fase di aggiudicazione gara servizi di progettazione definitiva-esecutiva, Dir. Lavori e Coordinamento sicurezza.
9. Realizzazione aula informatizzata campus universitario di Pescara
Importo stimato € 75,000.00